

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 8 月 10 日

星期: 二

工程名称: 望江县50mwp光伏并网一期20mwp2号

天气: 多云

气温: 23~32℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查综合楼: 1) 关于散水做法: 首先因墙土至宽
 按800~1000mm (散水宽600mm). 标高至室外地面-50
 mm夯实静置一段时间(或待下雨)后下沉稳定后
 再做散水. 散水收坡5%. 留伸缩缝10~20mm.
 2) 外墙龟裂现象严重. 要求在验收前重新做一遍
 底层与涂料. 3) 卫生间的问题之前已经提过注意

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

整改, 4) 水电安装收尾工作.

其 它 事 项

1. 宁国市元. 北京秋伦特每天对工地巡查
 查看原材料.

本日现场监理人员

朱善兵 王业新 沈志友

记录人:

沈志友

总监理工程师:

卢治彦