

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 8 月 11 日

星期: 四

工程名称:

丰县50MW光伏发电项目一期20MWp工程

天气:

气温:

多云
25~33℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查综合楼: 1) 关于卫生间至屋面水箱间的防水管加50衬塑镀锌钢管, 等于PPR管De65. 而现场采用PPR De50管比设计的小, 一级要求施工单位注意整改. 2) 一次室电缆沟内靠西侧50mm宽沟内未做电缆支架, 控制电缆直接放在沟底, 而沟底在下雨后容易积水, 电缆泡在水里, 忽干忽湿影响电缆的使用寿命.

施 工 内 容 及 进 度

承包单位

施 工 情 况

1. 其它工种全部停工.

其 它 事 项

1. 这天天气又突然起雾.

本日现场监理人员

朱鲁兵 王业新 沈进友

记录人:

沈进友

总监理工程师:

卢法彦