

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 10 月 16 日

星期: _____

工程名称: 白 鹭 湖 一 期 20mm 管 线 工 程

天气: 多云
气温: 12-23

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查:
- ① 开关站地平硬化准备.
- ② 3#地支架接地焊接.
- ③ 2#地箱变基础砌筑.
- ④ 1#地打桩. 2. 3#围拦安装.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 开关站地平硬化准备有 10 人.
2. 支架接地焊接有 2 人
3. 箱变基础砌筑有 4 人
4. 1#地打桩有 5 人. 一台打桩机. 先打围拦管 6 人
5. 1#地硬化有 12 人.

其 它 事 项

注: 下午 16:00 村民在老坑道路阻工. 车辆(拖车等)无法通过.

本日现场监理人员

记录人: 杨仁平

总监理工程师:

卢洪亮