

监理日记

天气: 晴
气温: 10-22

日期: 2016 年 10月1 日

星期:

工程名称: 崇安一期2000V配电工程

监
理
工
作
情
况

一. 现场巡视检查:

1. 8-6#塔之间3x200电缆敷设.
2. 1#地线孔透孔
3. 表底区支架接地线焊接.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

1. 拆除8-6#塔之间电缆敷设有人. 勾机一台做吊机.
2. 1#地线孔透孔. 有14人. 打桩一台. 装载机一台. 表底区有4人. 支架接地. 二台吊机.
3. 支架接地线焊接有4人

其
它
事
项

注: 村民阻工. 1#地. 开关站. 4#地. 箱变基础施工停工.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师: