

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 10 月 18 日
 星期: 二
 工程名称: 苏里一期2016光伏工程

天气: 晴
 气温: 13-22℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查.

① 6-8#塔之间3x240电缆敷设.

② 17区光伏区电缆开挖. 支架接地焊接.

③ 1#地孔. 浇灌

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 6-8#塔之间电缆敷设10人. 勾机一台.

2. 17区光伏区电缆开挖. 一台挖机. 支架接地焊接4人

3. 1#地孔. 2台钻机. 浇灌12人

其 它 事 项

注: 箱变变基础设施因村民阻工暂停.

本日现场监理人员

陈忠. 杨仁军

记录人:

杨仁军

总监理工程师:

卢浩亭