

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2016 年 10 月 20 日

星期: ①

工程名称: 黄岛一期20mm光伏工程

天气: 阵雨  
气温: 12-15℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查.

① 1#箱变之间电缆敷设(185).

② 6#铁塔3x240电缆终端头制作.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 1#箱变之间电缆敷设6人

2. 6#铁塔3x240电缆终端头制作有4人.

下午阵雨. 所有施工暂停.

其 它 事 项

注. 由于天气潮湿. 要求6#铁塔电缆终端头制作停止施工. 以免电缆受潮(现场告之总包及班组).

根据2#箱变基础施工暂停.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师: