

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 10 月 24 日

星期: 星期一 20MW光伏工程

天气: 多云
气温: 8-14℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查:

① 1#地开挖.

② 2#地组件安装.

③ 10#箱变185电缆制作.

2. 周例会: 15.00-16.30 项目部会议室,

出席人员: 见会议纪要.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 1#地开挖. 桩机二台. 有4人

2. 2#地组件安装. 有12名施工员 (10.00材料及施工. 暂时停工).

3. 10#箱变185电缆制作. 有6人.

其 它 事 项

注. 2#地施工道路村民施工. 所有施工人员和车辆无法通过.

本日现场监理人员

宋恩. 孟伟. 杨心荣

记录人:

杨心荣

总监理工程师:

卢泽亮