

监 理 日 记 (

天气: 多云
气温: 8-17

日期: 2016 年 10 月 25 日
星期: 二
工程名称: 张皇一期20mm光缆工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查:
- ① 10.9号箱逆变电缆头制作.
 - ② 7.8号箱逆变基础砌筑.
 - ③ 6-8#铁塔之间电缆中间头制作.

施 工 内 容 及 进 度

承包单位

施
工
情
况

1. 10.9号箱逆变电缆头制作有10人
2. 7.8号箱逆变基础砌筑有10人
3. 6-8#铁塔之间电缆头中间头制作有4人

其
它
事
项

注: 7.8#光伏组件安装, 1#地线孔因材料延迟施工. 施管
朱超13. 新开项目部. 吉野项目部(内蒙).

本日现场监理人员

杨永 朱超 孟伟

记录人:

杨永

总监理工程师:

卢洪亮