

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 10 月 26 日
 星期: 一
 工程名称: 赞皇一期20mm光网工程

天气: 多云
 气温: 11-17℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查.
- ① 17#区1x4mm²电缆敷设及穿管.
- ② 开关站地平面修整.
- ③ 开关站内消防安装.

上午巡视发现17#1x4mm²电缆敷设穿管, 组件之间, 与地理竖管穿成UPVC, 应穿PE管, 告之施工人员, 下午进行更换。

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 开关站消防安装有2人
2. 开关站地平面修整有4人, 挖机一台
3. 17#区1x4mm²平方电缆敷设有10人,

其 它 事 项

注: 1. 2#地. 开关. 组件安装. 箱变基础因村民阻止, 施工暂停

本日现场监理人员

杨仁东、孟文伟

记录人:

杨仁东

总监理工程师:

卢洪亮