

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 10 月 30 日

星期: 日

工程名称: 黄岛一期20m桩工程

天气: 多云

气温: -15℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查。

① 1#地桩孔灌注桩安装支架。

② 8区桩体安装。

③ 17#区桩体焊接。

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 1#地桩孔灌注桩安装支架有16人, 装载机二台。
2. 8区桩体安装有12人。
3. 17#区桩体焊接有8人。

其 它 事 项

注: 1#地村民阻工。

本日现场监理人员

杨仁亭, 孟庆伟

记录人

杨仁亭

总监理工程师

卢浩吉