

监 理 日 记 (

日期: 2016 年 11 月 03 日

星期: 四 天气: 雨
工程名称: 200mm 管状管

天气: 雨
气温: 7-20℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场检查
- ① 开关柜至 9# 箱变, 10kV 电缆敷设
- ② 7 区组件安装
- ③ 1# 地线槽
- ④ 17 区 2x95 铝芯电缆敷设
- ⑤ 8# 箱变基础支模板

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

1. 开关柜至 9# 箱变, 10kV 电缆敷设 10 人, 一台钩机牵引
2. 7 区组件安装 8 人, 17 区 2x95 电缆敷设 10 人, 一台平板车
3. 1# 地线槽 12 人, 一台装载机
4. 8# 箱变基础支模板 8 人

其
它
事
项

注: 强电 10kV 电缆敷设不符合规范要求, 开关柜至 9# 箱变 3x300 电缆敷设在电缆沟内, 而强电电缆沟外, 排布混乱, 部分电缆有破损, 电缆外皮破损, 敬请下一份作联系单要求整改。

本日现场监理人员

王 伟 杨 平

记录人:

杨 平

总监理工程师:

王 伟