

监理日记

天气: 多云
气温: 4-10℃

日期: 2016 年 11 月 06 日

星期: 二

工程名称: 提子一期农网改造

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查:
- ① 17#台区地网焊接, 接地网焊接, 1x4mm²电缆敷设.
- ② 开关站杆塔基础及杆塔后面护坡喷浆.
- ③ 开关站至9#箱变电缆沟铺沙盖砖.
- ④ 17.10#箱变10kV电缆头制作.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

1. 17#台区地网焊接有4人, 挖沟有3人, 一台挖据机.
2. 开关站喷浆, 砌筑护坡有20人.
3. 开关站至9#箱变电缆沟铺沙盖砖.
4. 17.10#箱变10kV电缆头制作.

其
它
事
项

注: 1.2#地网处理有30多人施工.

本日现场监理人员

记录人: 杨平

总监理工程师: 卢洪喜