

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 07 日
 星期: 一
 工程名称: 一期 20mm 光伏工程

天气: 多云
 气温: 1-11℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查:

① 1039 箱变铜排连接点检查. 9#箱变 10mm 电缆头制作.

② 17区汇流箱电缆头制作.

③ 开关柜保护调试.

④ 1周例会 (15.00-16.00).

各施工单位汇报本周施工进度. 监理对各单位施工质量检查.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 开关柜保护调试有 1 人.

2. 1039 箱变之间电缆的连接. 9#箱变 10mm 电缆头制作.

句 句 句. 施工人数有 10 人.

3. 17区汇流箱电缆头制作有 8 人

其 它 事 项

注: 1#、2# 村民阻工. 施工暂停.

本日现场监理人员

王 坤 杨 军

记录人:

杨 军

总监理工程师:

王 坤