

监理日记(

天气: 晴
气温: 11°C

日期: 2016 年 11 月 08 日

星期: 二

工程名称: 赞皇一期2000米工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视情况.
 - ① 3#地补桩钻孔. 组件安装.
 - ② 9区1x4mm²电缆敷设.
 - ③ 开关柜护坡砌筑. 开关柜一二次设备调试.
2. 进场线路元件ADS11800米

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 3#地补桩钻孔. 组件安装有8人. 钻机一台.
2. 9区1x4mm²电缆敷设8人.
3. 开关柜护坡砌筑有15人. 开关柜一二次调试有2人.

其
它
事
项

注: 1. 2#地补桩工程暂停施工

本日现场监理人员

马子伟 杨仁亭

记录人:

杨仁亭

总监理工程师:

马子伟