

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 07 日

星期: 三

工程名称: 2016-2017 年度 2016 年度 2016 年度

天气: 多云

气温: 1-11℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查:

① 外线表计更换.

② 开关柜内部维护.

③ 9区接地箱内部维护. 3#地线柜板安装.

④ 2.8.1 箱变基础支模板.

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 外线表计更换有6人. 一台手推车.

2. 开关柜内部维护有15人. 一台手推车.

3. 9区接地箱维护, 1x4mm²电缆敷设有8人. 3#地线柜板安装有6人.

4. 2.8.1 箱变基础支模板有6人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

姜文伟 穆和平

记录人: 穆和平

总监理工程师: 卢浩亭