

监理日记(

天气: 多云
气温: 1-13℃

日期: 2016 年 11 月 10 日

星期: 星期一

工程名称: 10 号线二期工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查。
- ② 开始护坡砌筑。
- ③ 3#地槽浇筑(补), 1#地支架安装。
- ④ 9区直埋电缆敷设。
- ⑤ 7.8箱变基础支模、扎钢筋、下管浇筑。

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

1. 开始护坡砌筑有15人。
2. 3#地槽浇筑(补)有6人, 1#地支架安装有20人。
3. 9区直埋电缆敷设有8人。
4. 7.8箱变基础支模有8人, 扎钢筋2人, 下管浇筑, 灌泵、装载机各一台。

其
它
事
项

注: 7.8箱变支模绑扎钢筋(上午8:00)因雨, 施工暂停。

本日现场监理人员

王卫、杨永

记录人: 杨永

总监理工程师:

王卫