

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 13 日
 星期: 日
 工程名称: 1#地吹填工程

天气: 雨
 气温: 2-16℃

1. 现场检查
 ① 1#地吹填设备安装, 组件二次转运。
 ② 9区直流水管沟开挖。
 ③ 开关站护坡砌块。
 2. 见证
 开关站至17. 10. 9箱变10kV电缆敷设, 敷设约50分钟。

承包单位	施 工 内 容 及 进 度
施工情况	1. 1#地吹填设备安装有9人, 组件二次转运: 农用车8台, 吊车一台, 装载机一台, 有20人。 2. 9区直流水管沟开挖有8人。 3. 开关站护坡砌块有15人。

其它事项
 注: 发一份监理工程通知单, 关于1#地吹填组件, 箱变基础施工有关事项。

本日现场监理人员: 孟伟、杨仁东
 记录人: 杨仁东
 总监理工程师: 吕浩亮