

监 理 日 记 (

天气: 雨
气温: 2-13

日期: 2016 年 11 月 14 日

星期: 一

工程名称: 一期20mm新工程

监 理 工 作 情 况

1. 现场检查:

- ① 1#地支架组件安装, 1#地6#箱变基础浇筑, 5.4#箱变基础浇筑
- ② 8区接地沟机械开挖
- ③ 开荒挖护坡, 围墙砌筑, 3#地组件安装(吊运).

2. 周例会:

15.00周例会-16.00结束, 内容见会议纪要.

3. 见证: 16.45与业主魏工去同是地外塔基件安装情况, 已安装完毕.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 1#地支架组件安装有2人, 另有10人吊装.
2. 8区接地沟开挖接地焊接有8人, 一台勾机.
3. 开荒挖护坡, 围墙砌筑有2人, 3#地组件安装有2人.
4. 6#箱变基础浇筑, 5.4#箱变基础浇筑.

其 它 事 项

注: 1#地钻孔因下雨停工, 今天停工三次, 长达三小时.

本日现场监理人员

高文伟. 杨仁平

记录人:

杨仁平

总监理工程师:

卢洪彦