

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 15 日

星期: 二 晴 期 20mm 降雨工程

天气: 晴
气温: 1-11℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查。
- ① 1#地支架组件安装。2#地浇筑。
- ② 8区段地线敷设。电缆沟开挖。
- ③ 开关柜护坡砌筑。3#地组件安装有4人。
- ④ 5#箱变基础砌筑。

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 1#地支架组件安装有30人。2#地浇筑有10人。装载机一台。
- 2 8区段地线敷设有8人。电缆沟开挖4人。一台勾机。
3. 开关柜护坡砌筑有2人。
4. 5#箱变基础砌筑有9人。

施 工 情 况

其 它 事 项

注: 1#地站外因村民阻工。施工暂停全天
下午5:30 1#地浇筑因村民阻工。1人施工暂停。

本日现场监理人员: 袁伟. 杨仁章

记录人: 杨仁章

总监理工程师: 卢浩彦