

监理日记

天气: 晴
气温: 2-13℃

日期: 2016 年 11 月 16 日

星期: 三

工程名称: 三贤岛一期光伏工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查:

① 1#地支架组件安装.

② 5#箱变基础砌砖.

③ 5#地接地网焊接及电缆沟开挖.

④ 3#地组件安装. 开关站围墙护坡砌砖.

施 工 内 容 及 进 度

承包单位

施
工
情
况

1. 1#地支架组件安装共有28人. 装载机一台.

2. 5#箱变基础砌砖有8人. 2#地电缆沟开挖有4人. 挖机一台. 接地网焊接有10人.

3. 3#地组件安装有8人. 开关站围墙护坡砌砖有20人.

其
它
事
项

1. 1#地因村民阻工. 暂停施工.

15:30 1#地施工经因村民阻工. 转运材料. 因村民阻工. 钻孔全部暂停施工.

本日现场监理人员

赵伟 杨仁康

记录人:

杨仁康

总监理工程师:

卢洪彦