

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 1 日
 星期: 四
 工程名称: 黄堡一期 20mm 秀伏工程

天气: 雾
 气温: 3-10℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查.
- ① 8区接地网焊接. 汇流箱安装. 1x4mm² 电缆敷设.
- ② 开关柜护坡. 围墙砌筑.
- ③ 1#地埋件安装.
- ④ 3.2.1 箱变基础圈梁浇筑.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 8区接地网焊接. 汇流箱安装. 1x4mm² 电缆敷设. 有 15 人.
2. 开关柜护坡. 围墙砌筑. 有 20 人.
3. 1#地埋件安装. 有 40 人.
4. 3.2.1 箱变基础圈梁浇筑. 有 9 人. 灌率一点.

其 它 事 项

注: 1#地打桩. 2#地埋电缆沟因村民阻工. 施工暂停 (全天阻工).

本日现场监理人员

马文伟. 杨永平

记录人:

杨永平

总监理工程师:

卢浩亮