

监理日记

天气: 晴
气温: 4-11℃

日期: 2016 年 11 月 18 日

星期: 一

工程名称: 五贤一期20mm管架工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场检查:
- ① 3#地组件安装, 开关站围墙护坡砌筑。
- ② 2#地接地焊接防腐, 12#电缆敷设。
- ③ 1#地组件安装, 组件二次转运。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 3#地组件安装有6人, 开关站围墙护坡砌筑有2人。
2. 2#地(1.8区)接地焊接防腐, PVC管穿墙敷设有1人。
3. 1#地组件安装有3人, 组件二次转运有6人, 装载机2台, 农用车。

其
它
事
项

注: 打桩设备, 倒料(1#~2#地)道路拓宽施工。

本日现场监理人员

李俊 杨仁序

记录人:

杨仁序

总监理工程师:

李俊