

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 19 日
 星期: 六
 工程名称: 六 费 皇 一期 20mm 光缆 工程

天气: 雨
 气温: 2-10℃

1. 现场巡视:

① 开关站围墙. 护坡. 排水沟 砌筑.

② 3# 地 址 架 设 件 安 装.

③ 8 区 接 地 焊 接 防 腐. 1x4 电 缆 敷 设.

④ 1# 地 址 件 安 装. 组 件 二 次 转 运. 4# 箱 变 基 础 砌 筑.

2. 验收: 11.00 对 8 区 半 侧 200 米 接 地 检 查 验 收. 合 格 可 以 隐 蔽.

3. 参 一 旁 3.4.5 区 二 程 量 情 况:

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 开关站围墙. 排水沟. 护坡 砌 筑 有 20 人

2. 3# 地 址 件 架 设 安 装 有 12 人.

3. 8 区 接 地 焊 接. 防 腐. 1x4 电 缆 敷 设 有 15 人. 焊 机 二 台.

4. 1# 地 址 件 安 装. 组 件 二 次 转 运 有 44 人. 一 台 装 载 机. 三 台 平 板 车.
 4# 箱 变 基 础 砌 筑 有 6 人.

其 它 事 项

1. 7# 地 址 打 孔 因 村 民 阻 工 暂 停.

2. 下午 15.00 2# 地 与 1# 地 中 间 施 工 道 路 被 村 民 阻 路. 不 能 通 行.
 组 件 二 次 转 运 中 断.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师: