

监理日记(

天气: 雨
气温: 17℃

日期: 2016 年 11 月 20 日

星期: 日

工程名称: 丰县一期200MW光伏工程

监
理
工
作
情
况

1. 验收:
 - 9.00 验收 8区接地隐蔽工程, 35米。
2. 现场巡视检查:
 - ① 7区接地焊接防腐, 12根电缆穿管, 8区接地隐蔽工程。
 - ② 3区支架安装。
 - ③ 开关柜周围墙有5人砌砌。
 - ④ 8区箱变基础粉灰。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

1. 8区接地隐蔽工程 35米, 勾机一台, 7区接地焊接, 二台焊机, 12根电缆敷设, 平板车一台。
2. 3区支架安装有10人, 开关柜周围墙有5人砌砌。
3. 8区箱变基础粉灰有4人。

其
它
事
项

注: 1区村民 14.00 又上山施工, に伴二次转运停止, 5区箱变基础从上周到今天村民不让施工。

本日现场监理人员

记录人: 杨心亭

总监理工程师: 李洪亭