

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 1 月 21 日
 星期: 星期一
 工程名称: 一期mm管沟工程

天气: 雨夹雪
 气温: -4-3℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视:
 ① 2#地接地焊接. 汇流箱接线. 8区接地线敷设回填 (上午)
 ② 3#地支架安装. (上午).
2. 下午大雪所有施工暂停.

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 2#地 7.8区接地焊接. 汇流箱接线. 接地线敷设回填有
 5人. 一台焊机. 一台勾机.
2. 3#地支架安装有2人. 一台皮卡车转运材料.

其 它 事 项

本日现场监理人员

张 伟 杨 仁 康

记录人:

杨 仁 康

总监理工程师:

卢 洪 喜