

监 理 日 记 (

天气: 多云
气温: -6 -16

日期: 2016 年 11 月 22 日

星期: 二

工程名称: 赞皇一期20mm光缆工程

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查:
- ① 2#地接地点缆沟开挖, 1x4电缆敷设, 按地线焊接, 支架按沟入工开挖.
- ② 3#地支架安装, 开光站围墙基础施工.
- ③ 1#地组件安装, 2#地支架安装.

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 2#地支架按地沟入工开挖, 电缆沟机械开挖, 1x4电缆敷设, 支架按地线接有15人, 焊机台, 绞车一台.
2. 3#地支架安装有1人.
3. 开光站围墙基础施工有8人.
4. 1#地, 2#地组件, 支架安装有4人.

其 它 事 项

注: 15.00 2#地村民来一位阻工(女).

本日现场监理人员

彭仲 杨元章

记录人:

杨元章

总监理工程师:

卢洪喜

江苏省建设厅监制