

日期: 2020 年 11 月 2 日

星期: 月

工程名称: 一期安置房工程

天气: 晴
气温: -2 - 9℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查:

- ① 1#地浇筑至9.30分, 村民阻工, 施工暂停, 18:30未协调好,
- ② 2#地接地网焊接, 汇流箱接线, 3#地人工开挖接地网沟,
- ③ 开关站围墙, 地平, 护坡砌块

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

1. 1#地上午浇筑至9.30分, 村民阻工, 施工暂停, 18:30未协调好,
2. 2#地接地网焊接, 汇流箱接线, 3#地人工开挖接地网沟有5人,
3. 开关站围墙, 地平, 护坡砌块有30人

其
它
事
项

12. 5#箱变因阻工, 施工暂停, 1#地浇筑9.30因村民阻工, 施工暂停,

本日现场监理人员

孟之伟 杨 平

总监理工程师:

李 洪 彦

记录人:

杨 平