

监理日记

日期: 2016 年 11 月 28 日

星期: 一

工程名称: 赞皇一期安置房工程

天气: 多云

气温: -1 - 9℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查:

① 7.8#箱变基础浇筑。

② 9号亮州区投地内人工开挖, 2#地接电焊接。

③ 开东临围墙, 地平, 护坡砌砌。

2. 见证:

8.00-12.30 见证 6.7.8#箱变吊装就位(共3台)。

3. 15.00-16.00 例会: 内容见会议纪要。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

1. 7.8#箱变基础浇筑有人
2. 9号亮州区投地内人工开挖有人, 2#地接电焊接有人。
3. 开东临围墙, 地平, 护坡砌砌有25人。
4. 6.7.8#箱变吊装就位, 2台吊车, 台平板, 有10人。

其
它
事
项

注: 1.2.3.4.5#箱变基础施工(因村民阻工)施工暂停。
附 6#箱变浇筑, 村民阻工, 车辆无法进入。

本日现场监理人员

赵伟 杨仁军

记录人:

杨仁军

总监理工程师:

李洪彦

江苏省建设厅监制