

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 29 日

星期: 二

工程名称: 张庄一期20mm及以下工程

天气: 雾
气温: -2 ~ -4℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视:

① 8#箱变185mm²电缆头制作。

② 3#地人2开挖接地沟及支架接地线按。

③ 开挖围墙墙基砌砖, 补装栏杆皮装。

④ 1#箱变185mm²电缆敷设。(1#、8#箱变共敷设185mm²电缆184m)
2. 15.0-17.05台区施工, 对4~5#地打桩和被村民损坏情况及修复配件, 进行移交。

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

1. 8#箱变185mm²电缆头制作有2人。

2. 3#地人2开挖接地沟, 支架接地线按, 接地标志制作有15人。

3. 开挖围墙墙基砌砖, 补装栏杆皮装。

4. 1#箱变185mm²电缆敷设共有5人。

其
它
事
项

1. 2. 3. 4. 5#箱变基础因阻路, 施工暂停。

本日现场监理人员

马文伟 穆仁平

总监理工程师: 马文伟

记录人:

穆仁平

江苏省建设厅监制