

监理日记 (

天气: 晴
气温: 1-11℃

日期: 2016 年 11 月 30 日

星期: 二
工程名称: 二期 20mm 光杆工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查 ① 3#地接电箱 8mm 镀锌防腐 按图标志制作 按图安装 ② 7#箱进线 185mm ² 电缆头制作 ③ 开闭站围墙铁艺栏杆安装 护坡砌砖 ④ 1区潜水泵及支架安装 接地网机械开挖 ⑤ 8#进线至8区光杆 2x75 电缆敷设 800米
----------------------------	--

承包单位	施 工 内 容 及 进 度
施工情况	1. 3#地接电箱 8mm 镀锌防腐 按图标志制作 按图安装有 20人 2. 7#箱进线 185mm ² 电缆头制作有 4人 3. 开闭站围墙铁艺栏杆安装 护坡砌砖有 25人 4. 1区潜水泵有 15人 接地网机械开挖 挖机一台 5. 8区 2x75 电缆敷设 800米有 10人 一天报事

其它事项	注: 1# 2#地新设阻路 阻工 2小时 通过协调村民离开
------	-------------------------------

本日现场监理人员: 孟文冲 杨心亭

记录人: 杨心亭

总监理工程师: 卢洪亭
江苏省建...