

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 01 日

星期: 四
工程名称: 黄里一期20mm线路工程

天气: 晴
气温: -2 -10℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查:

① 1#地区段检查

② 7#箱变2x95mm²电缆敷设1200米。

③ 开关站护坡地基处理。

2. 上午检查7#箱变2x95mm²电缆沟接地扁钢未防腐, 11:00再次检查未防腐已填油土, 监理要求15:00前必须处理, 15:00再次检查已整改完成。

3. 验收。

15:00-16:00对7#箱变2x95mm²电缆沟检查验收合格可以隐蔽。

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 1#地区段检查有5人, 一台装载机, 一台搅拌机。

2. 7#箱变2x95mm²电缆敷设1200米, 一台吊车。

3. 开关站护坡地基处理有20人。

其 它 事 项

12.5#箱变基础因施工, 施工暂停。

本日现场监理人员

姜文伟 杨仁平

总监理工程师: 卢德彦

记录人:

杨仁平

江苏省建设厅监制