

日期: 2016 年 12 月 03 日

监 理 日 记 ()

星期: 六
工程名称: 贵池一期200MW光伏工程

天气: 阴
气温: 1-12℃

监 理 工 作 情 况

1. 施工现场巡视检查。

① 2#地电缆沟回填

② 1#地电缆沟安装支架

③ 3#地接地网焊接、拉条安装

④ 2、3#箱变基础砌块

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 2#地接地. 电缆沟回填一名勾机。

2. 1#地电缆沟. 支架安装有15人. 一名装载机。

3. 3#地接地网焊接. 拉条安装。

4. 2、3#箱变基础砌块有8人。

其 它 事 项

注. 1#地沟槽下作衬层处理。

本日现场监理人员

高伟 程心厚

总监理工程师: 卢德彦

记录人:

程心厚