

监 理 日 记 ()

日期: 2014 年 12 月 05 日

星期: 一
工程名称: 20mm 光缆工程

天气: 雨
气温: -3-9

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查:
 - ① 1#地支架安装(1区).
 - ② 8区: $2 \times 95m^2$ $2 \times 120m^2$ 电缆头制作及接线. 电缆沟回填.
 - ③ 10区人字回填支架接地.
 - ④ 8区的
- 上午8.30 验收8区400米电缆沟隐蔽.
2. 15.00-16.00 周例会. 内容见会议纪要.

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 1#地1区支架安装有15人. 一名装载机.
2. 8区: $2 \times 95m^2$ $2 \times 120m^2$ 电缆头制作有4人. 一名勾配有以监护.
3. 10区人字回填支架接地有10人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

孟刘伟 杨仁平

总监理工程师: 卢德彦

记录人:

杨仁平