

监理日记 (

天气: 晴
 气温: -2 - 11℃

日期: 2016 年 12 月 08 日

星期: 四

工程名称: 赞皇一期20mm老线工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查:

① 1#地1区支架安装。

② 3#地(附)电缆沟回填。

③ 整理。

4#箱变基础浇筑, 开关站大门外公路浇筑。

2. 给江苏安发一份工作联系单, 关于接电, 电缆沟开挖, 紧急数有关事宜。

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 1#地1区支架安装有15人。

2. 3#地(附)电缆沟回填有5人。

3. 4#箱变基础浇筑有8人, 一台吊车配合, 开关站大门外公路浇筑有15人, 一台搅拌机, 三台农用车。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李伟, 杨永

记录人:

杨永

总监理工程师:

李洪彦