

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 12 日

星期: 一 2016年12月12日 星期一

工程名称: 2016年12月12日 星期一

天气: 晴
气温: 1-5℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查:
 - ① 5#箱变基础支模板
 - ② 1#地1区组件安装.
 - ③ 1#地1区124mm电缆敷设.
2. 15.00-16.30开会.

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 5#箱变基础支模板有8人
2. 1#地1区组件安装有5人, 4区124mm电缆敷设
有10人, 支架接地沟人工开挖有5人.

其
它
事
项

本日现场监理人员: 李洪喜, 杨仁厚
记录人: 杨仁厚

总监理工程师: 李洪喜
江苏省建设厅监制