

日期: 2016 年 12 月 17 日
 星期: 1
 工程名称: 1# 箱变 - 20mm 柜 - 2 号

天气: 雨
 气温: -3 ~ 8℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查:
 - ① 1# 地 2.4 区组件安装, 接地网焊接防腐.
 - ② 9-8-1# 箱变 10kV 电缆沟机械开挖.
 - ③ 3.2.1# 箱变基础内补挖灰.
2. 准备整理资料(并网)

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

1. 1# 地 2.4 区组件安装有 15 人. 接地网焊接防腐. 汇流箱安装有 10 人.
2. 9-8-1# 箱变 10kV 电缆沟开挖. 挖据机一台.
3. 3.2.1# 箱变基础内补挖灰.

其
它
事
项

存在问题. 上午与施工队. 开挖 9-8-1# 箱变 10kV 电缆沟时
 将 2# 地 8 区. 路边组件碰坏二块(不能再用). 已与施工队协商
 沟通解决.

本日现场监理人员

李亚伟 杨红军

记录人

杨红军

总监理工程师:

李洪喜