

监 理 日 记 ()

天气: 雾
气温: -2-5℃

日期: 2016 年 12 月 18 日

星期: 日 2016 年 12 月 18 日 星期一
工程名称: 2016 年 12 月 18 日 星期一

监 理 工 作 情 况	1. 一份开关柜内电装置验收资料。 2. 现场巡视检查。 ① 1#地 4.3 区接地网敷设、焊接、防腐、汇流箱安装。 ② 9-8-7#箱变 10kV 二次转运。 ③ 1#箱变基础浇筑。	
施 工 情 况	承包单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#地 4.3 区接地网扁钢敷设、焊接、防腐、汇流箱安装有 14 人。 2. 9-8-7#箱变 10kV 二次转运、平板车二台、吊车一台。 3. 1#箱变基础浇筑有 4 人。
其 它 事 项	注: 升修施工方 15:00 在监理部取走施工验收资料回同德卷(施方黄总)。	
本日现场监理人员: 孟文伟、杨仁军 记录人: 杨仁军 总监理工程师: 卢洪章		