

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 19 日

星期: 一

工程名称: 宝应一期20mm光伏电站工程

天气: 霾
气温: -2-6℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查:

① 4区2x95mm²电缆敷设40米, 箱变基础浇筑。

② 5区浇筑。

③ 3-8#箱变敷设3x150电缆, 9-5#箱变敷设3x300电缆, 8-1#箱变敷设3x120电缆及光纤。

2. 今天因例会由于工作比较忙, 例会取消。

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 4区2x95mm²电缆敷设15米, 5#箱变基础浇筑完成。
2. 5区浇筑有15人, 一台装载机运浆。
3. 3-8-1-5箱变10kV电缆敷设15米, 一台勾机配合。

其 它 事 项

存在问题: 今天在敷设9#箱变至5#箱变10kV电缆时, 被石头划破电缆外绝缘100mm, 要求施工单位立即处理, 防止电缆受潮。此电缆3x300共50米, 位置在2#地离8#箱变往东50米处。

本日现场监理人员

李之伟, 杨永平

记录人:

杨永平

总监理工程师:

李之伟