

日期: 2016 年 12 月 21 日  
 星期: 三  
 工程名称: 20MW 光热工程

天气: 晴  
 气温: -2 ~ -4°C

# 监 理 日 记 ( )

监 理 工 作 情 况

1. 现场检查:
- ① 8# 箱变至 5# 箱变 10KV 电缆沟开挖.
- ② 4 处敷设 2x95mm<sup>2</sup> 电缆. 1300 米
- ③ 8# 箱变 10KV 电缆头制作.

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 8# 箱变至 5# 箱变 10KV 电缆沟开挖. 开挖一台
2. 4 处 2x95mm<sup>2</sup> 电缆敷设有人.
3. 8# 箱变 10KV 电缆头制作有 2 人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

马建伟 杨平

总监理工程师:

卢洪亮

记录人:

杨平