

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 3 日

星期: 五 2016 年 12 月 3 日

天气: 晴
气温: -4 -4℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查初检: ① 1#地5区组件、支架安装, 组件二次转运. ② 1-5#箱逆变二次转运及吊装就位, 箱变5台, 逆变器5台. 2. 检查一份电缆安装工程5m进度款(40.55元), 低压部分. 3. 1-5#箱逆变16.04全部吊装就位.	
施 工 情 况	承包单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#地5区组件、支架安装有5人, 组件二次转运, 一名装截机, 一名平板车. 2. 1-5#箱逆变二次转运, 二台吊钩, 一名平板车, 吊装就位有6人.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 孟之伟, 穆永京 记录人: 穆永京 总监理工程师: 卢洪青	