

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 25 日

星期: 日

工程名称: 黄庄一期 20mm 表体工程

天气: 雨夹雪

气温: -3 ~ -4℃

监 理 工 作 情 况

1. 签一份“做箱变基础费用申请单”15.520万元。

2. 现场巡视检查:

① 1#地 2、3、4 区支架接地沟人工开挖及焊接, 4#箱变 1x8 地线敷设,

② 1#地 6 区组件安装, 10.00 因村民阻工, 施工暂停。

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 1#地 2、3、4 区支架接地沟人工开挖及焊接有 10 人。

2. 1#地 6 区组件安装, 10.00 因村民阻工, 施工暂停。

3. 4#箱变 1x8m² 泡缆敷设及电缆头制作。

其 它 事 项

注: 1#地 6 区组件安装, 10.00 村民阻工, 施工暂停, 已装好组件已拆走 30 块。

本日现场监理人员

孟之伟 穆永京

总监理工程师:

卢浩彦

记录人:

穆永京