

日期: 2016 年 12 月 2 日
 星期: 二
 工程名称: 樊家一期 20mm 电压工程

天气: 晴
 气温: 5-30

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查:
 ① 1#地 2. 1区接地网. 支架焊接. 3#箱变 1x185mm² 电
 缆敷设. 电缆头制作.

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 1#地 1. 2区接地网. 支架焊接. 3#箱变 1x185mm² 电
 缆敷设及电缆头制作. 有13人.

其
它
事
项

注: 1#地 2区因村民阻工. 支架. 组件安装暂停.

本日现场监理人员

孟之伟. 杨. 单

总监理工程师:

卢. 浩. 芳

记录人:

杨. 单