

监理日记(

天气: 晴
气温: 5-4℃

日期: 2016年12月30日
星期: 五
工程名称: 赞皇一期20mm光缆工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查:
① 3处杆塔接地焊接. 防腐. 4# 逆变2x15电缆头制作.
② 8# 箱变至5# 箱变3x300mm² 10kV电缆敷设130米.

施 工 内 容 及 进 度

承包单位

施
工
情
况

1. 3处杆塔接地焊接. 防腐. 4# 逆变2x15电缆头制作. 有12人.
2. 8# 箱变至5# 箱变3x300mm² 10kV电缆敷设及隐蔽130米. 有8人. 一名司机拉电缆.

其
它
事
项

注: 1#地6#因施工. 施工暂停.

本日现场监理人员

程永平

记录人:

程永平

总监理工程师:

程永平

江苏省建设厅监制