

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 31 日

星期: 六

工程名称: 赞皇一期20mm光缆工程

天气: 雾

气温: -5-10℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查。

① 4区支架接地焊接防腐。

② 5#箱变至4#箱变10kV电缆沟开挖及3x240电缆敷设隐蔽180米。

2. 见证:

11. 10. 9. 8. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6#箱变做交接试验。

3. 巡视时发现5#-4#箱变10kV电缆沟开挖不合格, 最浅只有200mm深。监理给施工单位负责人讲, 必须整改合格才能验收。但施工单位认为埋管已经合格, 监理又给施工单位发一份“工作联系单”要求按设计及规范

承包单位 贵施二. 保证施工质量 施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 4区支架接地焊接防腐有6人, 一台焊机。

2. 5#箱变至4#箱变10kV电缆沟开挖及3x240电缆敷设隐蔽180米, 有9人, 一台勾机。

3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11#箱变做交接试验有3人。

其 它 事 项

注: 1#地6区因阻工, 暂停施工。

本日现场监理人员

杨 军

记录人:

杨 军

总监理工程师:

卢 洪 彦