

监理日记

天气: 阴
气温: 19~28℃

日期: 2016 年 5 月 31 日

星期: 二

工程名称: 登封县集中一期20MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 昨天检查: 1) 综合楼生活区屋面持平. 配电区屋面在上
午期(15:40)已经浇筑. 2) 一层基础墙(挡光墙)砌完
注意二次结构构造柱. 拉结筋预留. 3) 施工方请厂家来因
3号混凝土的强度. 来确定配电区顶板是否能够拆模
4) 检查配电区灌注桩浇筑: 目前3号区浇筑完成80%工程
2. 关于《监理合同》已经打印6份. 请甲方及海浪盖公章.
盖如企业公章.

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

3. 定于每周五下午15:30开监理例会.

其
它
事
项

1. 今天购买了生活用品. 做菜的炊具.
2. 孟文伟到石家庄为公司招投标.

本日现场监理人员

孟文伟 薛常彪 陈鹏 沈阳

记录人:

沈阳

总监理工程师:

张永新