

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 20 日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 30° - 15°

监 理 工 作 情 况	今日巡检, 1号箱变砌挡土墙, 5单元 接汇流箱线, 县电局检验综合楼配电箱 和箱变, 5单元安装组件和支架安装。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 1号箱变砌挡土墙, 10人。 2. 5单元安装支架 6人, 11组。 3. 安装组件 6人, 15组。 4. 接汇流箱线 4人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘金堂 刘少峰 李小康	
记录人: 李小康	总监 (总监代表):	