

监 理 日 记 ()

天气: 雨雪
气温: -2-3℃

日期: 2017 年 01 月 07 日
星期: 六
工程名称: 一期 20mm 光伏工程

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视:

① 4#-3# 箱变沿施道路开挖 10kV 电缆沟 200 米, 并敷
设 $3 \times 150^{mm^2}$ 10kV 电缆共计, 并隐蔽。

② 下午开挖 3-2# 箱变之间沿施道路电缆沟, 并敷设 10kV
 $3 \times 120^{mm^2} = 218$ 米并隐蔽。

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

1. 上午开挖 4-3 箱变沿施道路开挖 10kV 电缆沟
200 米并敷设隐蔽。

2. 下午开挖 3-2# 箱变之间沿施道路电缆沟并敷
设 10kV $3 \times 120 = 218$ 米电缆并隐蔽。有双, 一台单机。

其 它 事 项

本日现场监理人员

杨心平

记录人:

杨心平

总监理工程师:

卢洪亮