

监 理 日 记 (

日期: 2017 年 01 月 08 日

星期: A
工程名称: 一期20mm光缆工程

天气: 雾
气温: -3 ~ -10

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视:

① 2-1# 箱变之间沿施道路开挖10kV电缆沟160米, 并敷设 $3 \times 70 = 160$ 米 10kV 电缆隐蔽。

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 2-1# 箱变之间沿施道路开挖10kV电缆沟, 并敷设 $3 \times 70^{mm} = 160$ 米 电缆隐蔽。一沟和沟有5人,

其 它 事 项

本日现场监理人员

杨仁章

总监理工程师:

卢 浩 彦

记录人:

杨仁章