

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 01 月 10 日

星期: 二

工程名称: 赞皇县2017年农村电网改造

天气: 晴
气温: -6-4℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视:

05-6-7#箱变10kV电缆头制作。

2. 检查发现: 1#箱变出10米处施工道路中有1米3x10电缆未隐蔽。10.28分通知施工方董、赵总、监理要求即处理。必须隐蔽。下午16.20再次检查还是未隐蔽处理。电话告知施工方董、赵之鹏又发一张微信信息图电。监理再一次要求施工处理。此问题也告之业主方、杜、张二人。

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 5-6-7#箱变10kV电缆头制作。

其 它 事 项

本日现场监理人员

杨仁平

记录人:

杨仁平

总监理工程师:

卢浩彦