

监理日记(

天气: 雾
气温: -4℃

日期: 2017 年 01 月 11 日
星期: 星期一
工程名称: 赞皇二期20mm光缆工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查: 所有施工全部停止. 施工人员已离场

现场存在问题:

① 1#箱变处10米处路中间有70mm电缆有1米左右未隐蔽. 已发施工单给. 必须挖开前整改.

② 开关站至5#箱变300mm电缆中间有2处中间接头未施工. 中间头未制作. 需施工完过路后进场再施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

③ 1-7#箱变300mm施工道路开挖. 施工前未设计规划. 施工. 监理现场多次要求施工单位按图施工及规范进行施工. 挖沟必须0.8-1.0米. 铺沙盖好. 但施工方不重视. 监理指出问题. 监理也给施工方发“工作联系单”. 1-7#箱变之间100mm电缆. 但为质量问题. 由施工方负责. ④ 1#电杆6.5区因村民阻工. 12.25全部停止. 来年时再施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

程明平

记录人

程明平

总监理工程师

王洪春